

27.5.2015

## מרכז אקדמי לב - חדר כושר

פרוטוקול מסיוור קבלנים שנערך ביום ח' בסיוון תשע"ה 26.5.2015 בהשתתפות ה"ה:-

- |    |               |   |                                    |
|----|---------------|---|------------------------------------|
| 1. | אוריאל בן נון | - | סמנכ"ל בינוי מרכז אקדמי לב         |
| 2. | מוריה אייל    | - | רכזת מכרזים מרכז אקדמי לב          |
| 3. | דורון דוגה    | - | גלעד דוגה,בנייה ועבודות איכות בע"מ |
| 4. | יחיאל לוינגר  | - | עיר דוד בע"מ                       |
| 5. | אביעד וינברגר | - | ניהול הפרויקט                      |

א. נערך סיור בשטח חדר הכושר העתידי וניתן הסבר על העבודות העיקריות שיש לבצע בפרויקט. הקבלנים אישרו שהם הבינו את העבודה שיש לבצע.

ב. הובהר לקבלנים שעדיין לא התקבל היתר בניה עבור העבודה בפרויקט ועל כן העבודה תוכל להתחיל מיד רק בעבודות הריצוף, חיפוי, תקרות, מערכות וכו'. במידה ועד למועד סגירת המעטפת לא יתקבל עדיין היתר הבניה העבודות של בניית קירות בלוקים והרכבת האלומיניום תצטרך להיעצר; כשחידוש העבודה תהיה רק לאחר קבלת ההיתר. יש לקחת בחשבון בעת מתן הצעת המחיר; את ביצוע העבודה בחלקים עם הפסקה כפי שתואר לעיל.  
לא תשולם כל תוספת תשלום בגין ביצוע העבודה בשלבים.

רשם: אביעד וינברגר

העתק: יעקב וינברגר - כאן

6HKY

